



**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2018**



| OBRA/MUNICIPIO | PROGRAMADO | | REAL EJERCIDO | | | | | AVANCES | | OBSERVACIONES |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|---------|---------|--------------|---------------|
| | RECURSO AUTORIZADO | CONTRATO | MONTO CONTRATADO | MONTO EJERCIDO | PAGADO | INICIO | TERMINO | FÍSICO | FINANCIERO | |
| OBRA | | | | | | | | | | |
| PUERTO JUAREZ | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE FOSAS SEPTICAS DEL RECINTO | \$240,000.00 | API-OGICOP-270618-005 | \$214,775.70 | \$200,587.76 | \$200,587.76 | jul-18 | sep-18 | 95% | 93% | |
| MANTENIMIENTO A LOS MUELLES DE MADERA DE LA TERMINAL (PRIMERA ETAPA) | \$500,000.00 | API-OGICOP-270618-004 | \$482,351.24 | \$411,392.51 | \$411,392.51 | jul-18 | sep-18 | 90% | 85% | |
| PUERTO MORELOS | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO EN EL VIADUCTO Y RAMPA NORTE DEL MUELLE FISCAL DE CONCRETO (PRIMERA ETAPA) | \$1,500,000.00 | | | | | | | | | |
| DEMOLICION DE BAÑOS Y BANCO EN MAL ESTADO | \$250,000.00 | API-OGICOP-270618-006 | \$233,850.31 | \$142,641.22 | \$142,641.22 | jul-18 | ago-18 | 100% | 47% | |
| CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VERIFICACION FITOSANITARIA | \$3,000,000.00 | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO A LA PLATAFORMA Y ANDEN DEL AREA DE SEGUNDO RECONOCIMIENTO Y ALMACEN FISCAL | \$500,000.00 | API-OGICOP-170818-013 | \$478,626.86 | \$143,588.06 | \$143,588.06 | ago-18 | nov-18 | 35% | 30% Anticipo | |
| CONSTRUCCION DE TALLER Y AREA DE BODEGAS | \$309,509.00 | | | | | | | | | |
| IMPERMEABILIZACION DE TÈCHO DE LAMINA DEL ALMACEN FISCAL | \$700,000.00 | | | | | | | | | |
| COZUMEL | | | | | | | | | | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PARA SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA TERMINAL MARITIMA DE SAN MIGUEL | \$750,000.00 | | | | | | | | | |
| INSTALACION DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA LA TERMINAL MARITIMA SAN MIGUEL | \$120,000.00 | | | | | | | | | |
| REPARACION DE GRIETAS Y APLICACION DE PINTURA EN EL EDIFICIO TERMINAL DE SAN MIGUEL (murales) | \$500,000.00 | API-OGICOP-250718-010 | \$498,002.03 | \$0.00 | \$0.00 | ago-18 | sep-18 | 0% | 0% | |
| CONSTRUCCION DE RAMPA DE DESCENSO DE LA TERMINAL SAN MIGUEL | \$1,500,000.00 | API-OGICOP-150618-001 | \$1,205,219.04 | \$671,250.74 | \$671,250.74 | jun-18 | oct-18 | 80% | 56% | |
| IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVO Y SALA DE ESPERA DE LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES | \$450,000.00 | API-OGICOP-150618-003 | \$308,924.00 | \$306,677.21 | \$306,677.21 | jul-18 | ago-18 | 100% | 99% | |
| SUSTITUCION DE POSTES DE ALUMBRADO DEL MUELLE DE CALETITA | \$300,000.00 | API-OGICOP-270618-007 | \$275,841.21 | \$268,763.77 | \$268,763.77 | jul-18 | sep-18 | 100% | 97% | |
| MANTENIMIENTO DE BITAS AL MUELLE DE TRANSBORDADORES | \$200,000.00 | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN LA RAMPA DE DESCENSO DE LA TERMINAL SAN MIGUEL | \$1,200,000.00 | | | | | | | | | |
| CHETUMAL | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE BASES PARA MONUMENTO Y ESTELA DE DIOS MAYAS | \$300,000.00 | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE PLAZOLETA PARA ESCULTURA DE NACHICOCOM EN EL MUELLE FISCAL | \$250,000.00 | | | | | | | | | |
| ISLA MUJERES | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE MUELLE DE MADERA PARA EMBARCACIONES DE TOURS | \$500,000.00 | | | | | | | | | |
| RECONSTRUCCION DEL AREA DE MANIOBRAS Y ESTACIONAMIENTO EN LA POLIGONAL B | \$1,000,000.00 | API-OGICOP-250718-009 | \$848,491.05 | \$254,547.32 | \$254,547.32 | ago-18 | sep-18 | 95% | 30% Anticipo | |
| MANTENIMIENTO DEL MUELLE DE TRANSBORDADORES FUERA DE SERVICIO | \$650,000.00 | API-OGICOP-170818-014 | \$648,113.89 | \$194,434.17 | \$194,434.17 | ago-18 | nov-18 | 50% | 30% Anticipo | |
| MANTENIMIENTO A FARO Y BASE DE ESTRUCTURA METALICA DEL RADAR EN PUNTA SUR | \$300,000.00 | API-OGICOP-170818-015 | \$238,667.14 | \$71,600.14 | \$71,600.14 | ago-18 | nov-18 | 90% | 30% anticipo | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ELECTRICA Y POSTES DE ALUMBRADO EN MUELLE DE CONCRETO Y MADERA DE LA POLIGONAL A | \$350,000.00 | API-OGICOP-250718-008 | \$246,492.32 | \$73,947.70 | \$73,947.70 | ago-18 | oct-18 | 80% | 30% Anticipo | |
| CONCLUSION DEL MANTENIMIENTO DEL MUELLE DE MADERA | \$400,000.00 | API-OGICOP-200818-002 | \$399,706.65 | \$391,851.14 | \$391,851.14 | jun-18 | ago-18 | 100% | 98% | |
| MANTENIMIENTO AL FARO DE PUNTA NORTE | \$300,000.00 | | | | | | | | | |
| PUNTA SAM | | | | | | | | | | |
| AMPLIACION DEL MUELLE DE MADERA PARA TIBURON BALLENA | \$800,000.00 | | | | | | | | | |
| REUBICACION DE VENTANAS Y CONSTRUCCION DE MUROS DIVISORIOS EN EL EDIFICIO TERMINAL | \$450,000.00 | API-OGICOP-070918-016 | \$436,863.95 | \$131,753.30 | \$131,753.30 | sep-18 | oct-18 | 90% | 31% | |
| DEMOLICION DE CABEZAL DEL MUELLE NORTE | \$250,000.00 | | | | | | | | | |
| DEMOLICION DEL EDIFICIO TERMINAL | \$300,000.00 | | | | | | | | | |
| REHUBICACION DE PILOTES DE CONCRETO EN EL PATIO DE ESTACIONAMIENTO | \$150,000.00 | | | | | | | | | |
| INSTALACION DE TRANSFORMADOR PARA EL RECINTO PORTUARIO | \$1,400,000.00 | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO A BASE DE ADOPASTO | \$1,000,000.00 | | | | | | | | | |
| ESTUDIOS Y PROYECTOS EN LOS RECINTOS PORTUARIOS | | | | | | | | | | |
| ESTUDIO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL | \$500,000.00 | | | | | | | | | |
| ESTUDIOS DIVERSOS EN LOS RECINTOS PORTUARIOS | \$1,500,000.00 | API-OGICOP-250718-011 | \$119,659.54 | | | jul-18 | ago-18 | 100% | 0% | |
| | | API-OGICOP-250718-012 | \$196,020.00 | | | jul-18 | ago-18 | 100% | 0% | |
| TOTAL RECURSOS API (SIN IVA) | \$22,419,509.00 | | \$6,831,604.93 | \$3,263,035.04 | \$3,263,035.04 | | | | | |
| TOTAL DE ESTUDIOS ENVIADOS AL CAPITULO 3000 | | | | | | | | | | |

[Handwritten signature]