

DATOS GENERALES DE INVERSIONES FÍSICAS.

Entidad: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.

Período que se informa: del 1 de enero al 30 de septiembre del año 2022

(b) NÚMERO	(c) CAPÍTULO	(d) FONDO	(e) CÉDULA	(f) NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	(g) LOCALIDAD	(h) MUNICIPIO	(i) IMPORTE AUTORIZADO
01	6000	Recursos propios	n.a.	Sustitución de cercado perimetral de las instalaciones portuarias de Punta Sam, Quintana Roo	Punta Sam	Isla Mujeres	\$1,160,000.00
02	6000	Recursos propios	n.a.	Sustitución del cercado perimetral de las instalaciones portuarias del polígono B en Isla Mujeres, Quintana Roo	Isla Mujeres	Isla Mujeres	\$1,160,000.00
03	6000	Recursos propios	n.a.	Sustitución de cercado perimetral de la colindancia norte del recinto portuario de Puerto Morelos, Quintana Roo	Puerto Morelos	Puerto Morelos	\$1,160,000.00
04	6000	Recursos propios	n.a.	Mantenimiento a transformadores en el recinto de Puerto Morelos, Quintana Roo	Puerto Morelos	Puerto Morelos	\$116,000.00
05	6000	Recursos propios	n.a.	Reconstrucción de muro de contención dañado por el paso del huracán Grace en el recinto de Puerto Morelos, Quintana Roo	Puerto Morelos	Puerto Morelos	\$522,000.00
06	6000	Recursos propios	n.a.	Mantenimiento al área de rojos y oficina de aduana en el recinto de Puerto Morelos, Quintana Roo	Puerto Morelos	Puerto Morelos	\$464,000.00
07	6000	Recursos propios	n.a.	Instalación de sistema fotovoltaico en las oficinas centrales del recinto de Puerto Morelos, Quintana Roo	Puerto Morelos	Puerto Morelos	\$580,000.00
08	6000	Recursos propios	n.a.	Reparación del área de rampa de concreto en Punta Sam, Quintana Roo	Punta Sam	Isla Mujeres	\$2,088,000.00
09	6000	Recursos propios	n.a.	Sustitución de cercado perimetral sur en el muelle del recinto de Puerto Morelos, Quintana Roo	Puerto Morelos	Puerto Morelos	\$1,508,000.00
10	6000	Recursos propios	n.a.	Mantenimiento al faro de Punta Sur en Isla Mujeres, Quintana Roo	Isla Mujeres	Isla Mujeres	\$406,000.00
11	6000	Recursos propios	n.a.	Mantenimiento al muelle de transbordadores de la terminal marítima de Punta Sam, Quintana Roo	Punta Sam	Isla Mujeres	\$2,088,000.00
12	6000	Recursos propios	n.a.	Mantenimiento al muelle de madera de la poligonal A (primera etapa) en Isla Mujeres, Quintana Roo	Isla Mujeres	Isla Mujeres	\$580,000.00

DATOS GENERALES DE INVERSIONES FÍSICAS.


Entidad: **ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.**


Período que se informa: del 1 de enero al 30 de septiembre del año 2022

(b) NÚMERO	(c) CAPÍTULO	(d) FONDO	(e) CÉDULA	(f) NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	(g) LOCALIDAD	(h) MUNICIPIO	(i) IMPORTE AUTORIZADO
13	6000	Recursos propios	n.a.	Mantenimiento al muelle fiscal de concreto de la poligonal A en Isla Mujeres, Quintana Roo	Isla Mujeres	Isla Mujeres	\$348,000.00
14	6000	Recursos propios	n.a.	Mantenimiento al muelle de transbordadores de la poligonal B en Isla Mujeres, Quintana Roo	Isla Mujeres	Isla Mujeres	\$348,000.00

* IMPORTES INCLUYEN I.V.A.

* n.a.: LA GERENCIA DE INGENIERÍA NO CUENTA CON INFORMACIÓN AL RESPECTO

ELABORÓ

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ
Subgerente de Proyectos y mant. Menor

REVISÓ

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA
Gerente de Ingeniería

AUTORIZÓ

LIC. VAGNER ELBIORN VEGA
Director General

RELACIÓN DE INVERSIONES FÍSICAS.

Entidad: **ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.**

Período que se informa: del 1 de enero al 30 de septiembre del año 2022

(b) NÚMERO	(c) CAPÍTULO	(d) FONDO	(e) CÉDULA	(f) NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	(g) LOCALIDAD	(h) MUNICIPIO	(i) MODALIDAD DE EJECUCIÓN	(k) MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	(l) NÚMERO DE CONTRATO	(m) CONVENIOS	(n) PERÍODO DE EJECUCIÓN	(o) CONTRATISTA
01	6000	Recursos propios	n.a.	Sustitución de cercado perimetral de las instalaciones portuarias de Punta Sam, Quintana Roo	Punta Sam	Isla Mujeres	Contrato de obra pública	Licitación pública	API-OGICOP-130422-001	n.a.	18 de abril – 16 de junio	VIALDINO, S.A. DE C.V.
02	6000	Recursos propios	n.a.	Sustitución del cercado perimetral de las instalaciones portuarias del polígono B en Isla Mujeres, Quintana Roo	Isla Mujeres	Isla Mujeres	Contrato de obra pública	Licitación pública	API-OGICOP-130422-002	n.a.	18 de abril – 16 de junio	Construye en tierra y mar, S.A. De C.V.
03	6000	Recursos propios	n.a.	Sustitución de cercado perimetral de la colindancia norte del recinto portuario de Puerto Morelos, Quintana Roo	Puerto Morelos	Puerto Morelos	Contrato de obra pública	Licitación pública	API-OGICOP-130422-003	n.a.	18 de abril – 16 de junio	José Luis Gómez Carrillo
04	6000	Recursos propios	n.a.	Mantenimiento a transformadores en el recinto de Puerto Morelos, Quintana Roo	Puerto Morelos	Puerto Morelos	Contrato de obra pública	Adjudicación directa	API-OGICOP-170622-004	n.a.	20 de junio – 27 de junio	Construcciones electromagnéticas Riviera, S.A. De C.V.
05	6000	Recursos propios	n.a.	Reconstrucción de muro de contención dañado por el paso del huracán Grace en el recinto de Puerto Morelos, Quintana Roo	Puerto Morelos	Puerto Morelos	Contrato de obra pública	Adjudicación directa	API-OGICOP-130622-005	n.a.	21 de junio – 30 de junio	José Luis Gómez Carrillo
06	6000	Recursos propios	n.a.	Mantenimiento al área de rojos y oficina de aduana en el recinto de Puerto Morelos, Quintana Roo	Puerto Morelos	Puerto Morelos	Contrato de obra pública	Adjudicación directa	API-OGICOP-210622-006	n.a.	23 de junio – 22 de julio	Marco Antonio Romero Esparza
07	6000	Recursos propios	n.a.	Instalación de sistema fotovoltaico en las oficinas centrales del recinto de Puerto Morelos, Quintana Roo	Puerto Morelos	Puerto Morelos	Contrato de obra pública	Adjudicación directa	API-OGICOP-010722-007	n.a.	11 de julio – 24 de agosto	BP INTEQ energia solar S.A. De C.V.
08	6000	Recursos propios	n.a.	Reparación del área de rampa de concreto en Punta Sam, Quintana Roo	Punta Sam	Isla Mujeres	Contrato de obra pública	Licitación pública	API-OGICOP-010722-008	n.a.	4 de julio - 1 de septiembre	Construye en tierra y mar, S.A. De C.V.
09	6000	Recursos propios	n.a.	Sustitución de cercado perimetral sur en el muelle del recinto de Puerto Morelos, Quintana Roo	Puerto Morelos	Puerto Morelos	Contrato de obra pública	Licitación pública	API-OGICOP-010722-009	API-OGICOP-010722-009-001	4 de julio - 1 de septiembre	José Luis Gómez Carrillo

RELACIÓN DE INVERSIONES FÍSICAS.

Entidad: **ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.**


Período que se informa: del 1 de enero al 30 de septiembre del año 2022

(b) NÚMERO	(c) CAPÍTULO	(d) FONDO	(e) CÉDULA	(f) NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	(g) LOCALIDAD	(h) MUNICIPIO	(i) MODALIDAD DE EJECUCIÓN	(k) MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	(l) NÚMERO DE CONTRATO	(m) CONVENIOS	(n) PERIODO DE EJECUCIÓN	(o) CONTRATISTA
10	6000	Recursos propios	n.a.	Mantenimiento al faro de Punta Sur en Isla Mujeres, Quintana Roo	Isla Mujeres	Isla Mujeres	Contrato de obra pública	Adjudicación directa	API-OGICOP-150822-010	n.a.	22 de agosto – 20 de septiembre	Construye en tierra y mar, S.A. De C.V.
11	6000	Recursos propios	n.a.	Mantenimiento al muelle de transbordadores de la terminal marítima de Punta Sam, Quintana Roo	Punta Sam	Isla Mujeres	Contrato de obra pública	Licitación pública	API-OGICOP-220822-011	n.a.	29 de agosto – 27 de octubre	Construye en tierra y mar, S.A. De C.V.
12	6000	Recursos propios	n.a.	Mantenimiento al muelle de madera de la poligonal A (primera etapa) en Isla Mujeres, Quintana Roo	Isla Mujeres	Isla Mujeres	Contrato de obra pública	Adjudicación directa	API-OGICOP-220822-012	n.a.	29 de agosto – 27 de octubre	VIALDINO, S.A. DE C.V.
13	6000	Recursos propios	n.a.	Mantenimiento al muelle fiscal de concreto de la poligonal A en Isla Mujeres, Quintana Roo	Isla Mujeres	Isla Mujeres	Contrato de obra pública	Adjudicación directa	API-OGICOP-220822-013	n.a.	29 de agosto – 12 de octubre	Grupo MC express S.A. De C.V.
14	6000	Recursos propios	n.a.	Mantenimiento al muelle de transbordadores de la poligonal B en Isla Mujeres, Quintana Roo	Isla Mujeres	Isla Mujeres	Contrato de obra pública	Adjudicación directa	API-OGICOP-220822-014	n.a.	29 de agosto – 27 de septiembre	Grupo MC express S.A. De C.V.

* n.a.: LA GERENCIA DE INGENIERÍA NO CUENTA CON INFORMACIÓN AL RESPECTO

ELABORÓ

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ
Subgerente de Proyectos y mant. Menor

REVISÓ

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA
Gerente de Ingeniería

AUTORIZÓ

LIC. VAGNER ELBIORN VEGA
Director General

INFORMACIÓN FINANCIER DE INVERSIONES FÍSICAS.
 Entidad: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.
 Período que se informa: del 1 de enero al 30 de septiembre del año 2022

NÚMERO (b)	CAPÍTULO (c)	FONDO (d)	CÉDULA (e)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (f)	IMPORTE CONTRATO (p)				IMPORTE EJERCIDO EN EL TRIMESTRE (q) DEL 1 DE DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE				IMPORTE ACUMULADO (r)				AVANCE FINANCIERO % (s)	AVANCE FÍSICO % (t)
					FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL		
01	6000	Recursos propios	n.a.	Sustitución de cercado perimetral de las instalaciones portuarias de Punta Sam, Quintana Roo	0	0	\$1,142,527.45	\$1,142,527.45	0	0	\$319,307.61	\$319,307.61	0	0	\$1,142,527.46	\$1,142,527.46	100.0	100.0
02	6000	Recursos propios	n.a.	Sustitución del cercado perimetral de las instalaciones portuarias del polígono B en Isla Mujeres, Quintana Roo	0	0	\$1,141,150.35	\$1,141,150.35	0	0	\$311,101.22	\$311,101.22	0	0	\$1,141,150.35	\$1,141,150.35	100.0	100.0
03	6000	Recursos propios	n.a.	Sustitución de cercado perimetral de la colindancia norte del recinto portuario de Puerto Morelos, Quintana Roo	0	0	\$1,158,564.51	\$1,158,564.51	0	0	\$4,266.18	\$4,266.18	0	0	\$1,158,564.52	\$1,158,564.52	100.0	100.0
04	6000	Recursos propios	n.a.	Mantenimiento a transformadores en el recinto de Puerto Morelos, Quintana Roo	0	0	\$115,420.00	\$115,420.00	0	0	\$115,420.00	\$115,420.00	0	0	\$115,420.00	\$115,420.00	100.00	100.0
05	6000	Recursos propios	n.a.	Reconstrucción de muro de contención dañado por el paso del huracán Grace en el recinto de Puerto Morelos, Quintana Roo	0	0	\$511,377.35	\$511,377.35	0	0	\$511,377.35	\$511,377.35	0	0	\$511,377.35	\$511,377.35	100.00	100.0
06	6000	Recursos propios	n.a.	Mantenimiento al área de rojos y oficina de aduana en el recinto de Puerto Morelos, Quintana Roo	0	0	\$458,666.97	\$458,666.97	0	0	\$440,857.83	\$440,857.83	0	0	\$440,857.83	\$440,857.83	96.12	100.0
07	6000	Recursos propios	n.a.	Instalación de sistema fotovoltaico en las oficinas centrales del recinto de Puerto Morelos, Quintana Roo	0	0	\$443,836.74	\$443,836.74	0	0	\$430,731.61	\$430,731.61	0	0	\$430,731.61	\$430,731.61	97.05	98.0
08	6000	Recursos propios	n.a.	Reparación del área de rampa de concreto en Punta Sam, Quintana Roo	0	0	\$1,830,390.31	\$1,830,390.31	0	0	\$1,768,232.77	\$1,768,232.77	0	0	\$1,768,232.77	\$1,768,232.77	96.60	100.0
09	6000	Recursos propios	n.a.	Sustitución de cercado perimetral sur en el muelle del recinto de Puerto Morelos, Quintana Roo	0	0	\$1,507,925.31	\$1,507,925.31	0	0	\$1,501,310.02	\$1,501,310.02	0	0	\$1,501,310.02	\$1,501,310.02	99.56	100.0
10	6000	Recursos propios	n.a.	Mantenimiento al faro de Punta Sur en Isla Mujeres, Quintana Roo	0	0	\$403,696.04	\$403,696.04	0	0	\$374,133.55	\$374,133.55	0	0	\$374,133.55	\$374,133.55	92.68	100.0
11	6000	Recursos propios	n.a.	Mantenimiento al muelle de transbordadores de la terminal marítima de Punta Sam, Quintana Roo	0	0	\$1,391,008.79	\$1,391,008.79	0	0	\$417,302.63	\$417,302.63	0	0	\$417,302.63	\$417,302.63	30.00	60.0
12	6000	Recursos propios	n.a.	Mantenimiento al muelle de madera de la poligonal A (primera etapa) en Isla Mujeres, Quintana Roo	0	0	\$411,743.67	\$411,743.67	0	0	\$367,998.83	\$367,998.83	0	0	\$367,998.83	\$367,998.83	89.38	100.0
13	6000	Recursos propios	n.a.	Mantenimiento al muelle fiscal de concreto de la poligonal A en Isla Mujeres, Quintana Roo	0	0	\$347,836.25	\$347,836.25	0	0	\$232,050.53	\$232,050.53	0	0	\$232,050.53	\$232,050.53	66.71	100.0

INFORMACIÓN FINANCIER DE INVERSIONES FÍSICAS.
Entidad: **ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.**
Periodo que se informa: del 1 de enero al 30 de septiembre del año 2022

NÚMERO (b)	CAPÍTULO (c)	FONDO (d)	CÉDULA (e)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (f)	IMPORTE CONTRATO (p)				IMPORTE EJERCIDO EN EL TRIMESTRE (q) DEL 1 DE DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE				IMPORTE ACUMULADO (r)				AVANCE FINANCIERO % (s)	AVANCE FÍSICO % (t)
					FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL		
14	6000	Recursos propios	n.a.	Mantenimiento al muelle de transbordadores de la poligonal B en Isla Mujeres, Quintana Roo	0	0	\$345,253.86	\$345,253.86	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00	60.0

* IMPORTES INCLUYEN I.V.A.
* EN LOS IMPORTES ACUMULADOS TOTALES NO SE INCLUYE LA DEDUCCIÓN DE LOS MONTO DE RETENCIONES.
* LOS IMPORTES CONTRATADOS INCLUYEN LOS MONTO DE CONVENIO EN CASO DE HABERSE REALIZADO
* n.a.: LA GERENCIA DE INGENIERÍA NO CUENTA CON INFORMACIÓN AL RESPECTO
* FUENTE: GERENCIA DE INGENIERÍA, SUBGERENCIA DE SUPERVISION

TOTAL ACUMULADO: \$9,601,657.45

ELABORO
ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ
Subgerente de Proyectos y mant. Menor

REVISÓ
ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA
Gerente de Ingeniería

AUTORIZO
LIC. VAGNER ELBIORN VEGA
Director General

CÉDULA DE REGISTRO DE INVERSIONES FÍSICAS.

Entidad: **ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.**

Periodo que se informa: del 1 de enero al 30 de septiembre del año 2022

(b) Número: **01**
(e) Núm. Cédula: **n.a.**


(f) Nombre de la obra o acción: **Sustitución de cercado perimetral de las instalaciones portuarias de Punta Sam, Quintana Roo**

(u) PÓLIZA DE REGISTRO O PAGO	(v) FECHA DE PÓLIZA	(w) CONCEPTO	{x} IMPORTES			
			Anticipo o estimación de la obra o acción c/i.V.A.	Amortización del anticipo c/i.V.A.	Retenciones	Neto o pagado
n.a.	n.a.	Anticipo	\$342,758.24	\$0.00	\$6,169.51	\$336,588.73
n.a.	n.a.	Pago estimación 1	\$686,373.73	\$205,912.12	\$8,647.70	\$471,813.91
n.a.	n.a.	Pago estimación 2	\$251,040.81	\$75,312.25	\$3,109.11	\$172,619.45
n.a.	n.a.	Pago estimación 3	\$205,112.92	\$61,533.87	\$2,638.70	\$140,940.35
		TOTALES	\$1,485,285.70	\$342,758.24	\$20,565.02	\$1,121,962.44

* n.a.: LA GERENCIA DE INGENIERÍA NO CUENTA CON INFORMACIÓN AL RESPECTO

ELABORÓ

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ
Subgerente de Proyectos y mant. Menor

REVISÓ

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA
Gerente de Ingeniería

AUTORIZÓ

LIC. VAGNER ELBIORN VEGA
Director General


CÉDULA DE REGISTRO DE INVERSIONES FÍSICAS.
Entidad: **ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.**
Período que se informa: del 1 de enero al 30 de septiembre del año 2022


(b) Número: **02**
(e) Núm. Cédula: **n.a.**
(f) Nombre de la obra o acción:

Sustitución del cercado perimetral de las instalaciones portuarias del polígono B en Isla Mujeres, Quintana Roo

(u) PÓLIZA DE REGISTRO O PAGO	(v) FECHA DE PÓLIZA	(w) CONCEPTO	(x) IMPORTES			
			Anticipo o estimación de la obra o acción c/I.V.A.	Amortización del anticipo c/I.V.A.	Retenciones	Neto o pagado
n.a.	n.a.	Anticipo	\$342,345.10	\$0.00	\$6,060.05	\$336,285.05
n.a.	n.a.	Pago estimación 1	\$696,720.05	\$209,016.02	\$8,633.11	\$479,070.92
n.a.	n.a.	Pago estimación 2	\$335,409.41	\$100,622.82	\$4,156.09	\$230,630.50
n.a.	n.a.	Pago estimación 3	\$109,020.89	\$32,706.26	\$1,350.89	\$74,963.74
		TOTALES	\$1,483,495.45	\$342,345.10	\$20,200.14	\$1,120,950.21

* n.a.: LA GERENCIA DE INGENIERÍA NO CUENTA CON INFORMACIÓN AL RESPECTO

ELABORÓ

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ
Subgerente de Proyectos y mant. Menor

REVISÓ

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA
Gerente de Ingeniería

AUTORIZÓ

LIC. VAGNER ELBIORN VEGA
Director General

CÉDULA DE REGISTRO DE INVERSIONES FÍSICAS.

Entidad: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.


Período que se informa: del 1 de enero al 30 de septiembre del año 2022


(b) Número: 03
(e) Núm. Cédula: n.a.
(f) Nombre de la obra o acción:

Sustitución de cercado perimetral de la colindancia norte del recinto portuario de Puerto Morelos, Quintana Roo

(u) PÓLIZA DE REGISTRO O PAGO	(v) FECHA DE PÓLIZA	(w) CONCEPTO	(x) IMPORTES			
			Anticipo o estimación de la obra o acción c/I.V.A.	Amortización del anticipo c/I.V.A.	Retenciones	Neto o pagado
n.a.	n.a.	Anticipo	\$347,569.35	\$0.00	\$6,439.25	\$341,130.10
n.a.	n.a.	Pago estimación 1	\$810,282.55	\$243,084.76	\$12,497.05	\$554,700.74
n.a.	n.a.	Pago estimación 2	\$342,187.43	\$102,656.23	\$2,483.74	\$237,047.46
n.a.	n.a.	Pago estimación 3	\$6,094.54	\$1,828.36	\$44.13	\$4,222.05
		TOTALES	\$1,506,133.87	\$347,569.35	\$21,464.17	\$1,137,100.35

* n.a.: LA GERENCIA DE INGENIERÍA NO CUENTA CON INFORMACIÓN AL RESPECTO

ELABORÓ

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ
Subgerente de Proyectos y mant. Menor

REVISÓ

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA
Gerente de Ingeniería

AUTORIZÓ

LIC. VAGNER ELBIORN VEGA
Director General

CÉDULA DE REGISTRO DE INVERSIONES FÍSICAS.

Entidad: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.

Período que se informa: del 1 de enero al 30 de septiembre del año 2022

(b) Número: 04
(e) Núm. Cédula: n.a.
(f) Nombre de la obra o acción:


Mantenimiento a transformadores en el recinto de Puerto Morelos, Quintana Roo

(u) PÓLIZA DE REGISTRO O PAGO	(v) FECHA DE PÓLIZA	(w) CONCEPTO	(x) IMPORTES			
			Anticipo o estimación de la obra o acción c/l.V.A.	Amortización del anticipo c/l.V.A.	Retenciones	Neto o pagado
n.a.	n.a.	Pago total de los trabajos	\$115,420.00	\$0.00	\$1,939.18	\$113,480.82
		TOTALES	\$115,420.00	\$0.00	\$1,939.18	\$113,480.82

* n.a.: LA GERENCIA DE INGENIERÍA NO CUENTA CON INFORMACIÓN AL RESPECTO

ELABORÓ

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ
Subgerente de Proyectos y mant. Menor

REVISÓ

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA
Gerente de Ingeniería

AUTORIZÓ

LIC. VAGNER ELBIORN VEGA
Director General

CÉDULA DE REGISTRO DE INVERSIONES FÍSICAS.

Entidad: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.

Período que se informa: del 1 de enero al 30 de septiembre del año 2022

(b) Número: 05
(e) Núm. Cédula: n.a.
(f) Nombre de la obra o acción:


Reconstrucción de muro de contención dañado por el paso del huracán Grace en el recinto de Puerto Morelos, Quintana Roo

(u) PÓLIZA DE REGISTRO O PAGO	(v) FECHA DE PÓLIZA	(w) CONCEPTO	(x) IMPORTES			
			Anticipo o estimación de la obra o acción c/I.V.A.	Amortización del anticipo c/I.V.A.	Retenciones	Neto o pagado
n.a.	n.a.	Estimación única	\$511,377.35	\$0.00	\$7,371.10	\$504,006.25
		TOTALES	\$511,377.35	\$0.00	\$7,371.10	\$504,006.25

* n.a.: LA GERENCIA DE INGENIERÍA NO CUENTA CON INFORMACIÓN AL RESPECTO

ELABORÓ

ARO ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ
Subgerente de Proyectos y mant. Menor

REVISÓ

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROSITO
Gerente de Ingeniería

AUTORIZÓ

LIC. VAGNER ELBIORN VEGA
Director General

CÉDULA DE REGISTRO DE INVERSIONES FÍSICAS.
Entidad: **ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.**
Período que se informa: del 1 de enero al 30 de septiembre del año 2022


(b) Número: **06**
(e) Núm. Cédula: **n.a.**
(f) Nombre de la obra o acción: **Mantenimiento al área de rojos y oficina de aduana en el recinto de Puerto Morelos, Quintana Roo**

(u) PÓLIZA DE REGISTRO O PAGO	(v) FECHA DE PÓLIZA	(w) CONCEPTO	(x) IMPORTES			
			Anticipo o estimación de la obra o acción c/I.V.A.	Amortización del anticipo c/I.V.A.	Retenciones	Neto o pagado
n.a.	n.a.	Treinta por ciento de anticipo	\$137,600.09	\$0.00	\$2,174.91	\$135,425.18
n.a.	n.a.	Estimación No 1 (uno)	\$235,044.93	\$70,513.48	\$2,600.58	\$161,930.87
n.a.	n.a.	Estimación No 2 (dos)	\$198,180.42	\$59,454.13	\$2,517.39	\$136,208.90
		TOTALES	\$570,825.44	\$129,967.61	\$7,292.88	\$433,564.95

* n.a.: LA GERENCIA DE INGENIERÍA NO CUENTA CON INFORMACIÓN AL RESPECTO

ELABORÓ

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ
Subgerente de Proyectos y mant. Menor

REVISÓ

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA
Gerente de Ingeniería

AUTORIZÓ

LIC. VAGNER ELBIORN VEGA
Director General

CÉDULA DE REGISTRO DE INVERSIONES FÍSICAS.

Entidad: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.

Período que se informa: del 1 de enero al 30 de septiembre del año 2022

(b) Número: 07
(e) Núm. Cédula: n.a.
(f) Nombre de la obra o acción:


Instalación de sistema fotovoltaico en las oficinas centrales del recinto de Puerto Morelos, Quintana Roo

(u) PÓLIZA DE REGISTRO O PAGO	(v) FECHA DE PÓLIZA	(w) CONCEPTO	(x) IMPORTES			
			Anticipo o estimación de la obra o acción c/I.V.A.	Amortización del anticipo c/I.V.A.	Retenciones	Neto o pagado
n.a.	n.a.	Treinta por ciento de anticipo	\$133,151.02	\$0.00	\$2,015.80	\$131,135.22
n.a.	n.a.	Estimación No 1 (uno)	\$402,970.44	\$120,891.13	\$4,270.45	\$277,808.86
n.a.	n.a.	Estimación No 2 (dos)	\$22,144.69	\$6,643.41	\$266.53	\$15,234.75
		TOTALES	\$558,266.15	\$127,534.54	\$6,552.78	\$424,178.83

* n.a.: LA GERENCIA DE INGENIERÍA NO CUENTA CON INFORMACIÓN AL RESPECTO

ELABORÓ

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ
Subgerente de Proyectos y mant. Menor

REVISÓ

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA
Gerente de Ingeniería

AUTORIZÓ

LIC. VAGNER ELBIORN VEGA
Director General

CÉDULA DE REGISTRO DE INVERSIONES FÍSICAS.

Entidad: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.


Período que se informa: del 1 de enero al 30 de septiembre del año 2022

(b) Número: 08
(e) Núm. Cédula: n.a.
(f) Nombre de la obra o acción:

Reparación del área de rampa de concreto en Punta Sam, Quintana Roo

(u) PÓLIZA DE REGISTRO O PAGO	(v) FECHA DE PÓLIZA	(w) CONCEPTO	(x) IMPORTES			
			Anticipo o estimación de la obra o acción c/I.V.A.	Amortización del anticipo c/I.V.A.	Retenciones	Neto o pagado
n.a.	n.a.	Treinta por ciento de anticipo	\$549,117.09	\$0.00	\$8,853.01	\$540,264.08
n.a.	n.a.	Estimación No 1 (uno)	\$885,610.79	\$265,683.23	\$9,994.64	\$609,932.92
n.a.	n.a.	Estimación No 2 (dos)	\$868,630.19	\$260,589.06	\$9,803.00	\$598,238.13
		TOTALES	\$2,303,358.07	\$526,272.29	\$28,650.65	\$1,748,435.13

* n.a.: LA GERENCIA DE INGENIERÍA NO CUENTA CON INFORMACIÓN AL RESPECTO

ELABORÓ

ARO ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ
Subgerente de Proyectos y mant. Menor

REVISÓ

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA
Gerente de Ingeniería

AUTORIZÓ

LIC. VAGNER ELBIORN VEGA
Director General

CÉDULA DE REGISTRO DE INVERSIONES FÍSICAS.

Entidad: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.


Período que se informa: del 1 de enero al 30 de septiembre del año 2022


(b) Número: 09
(e) Núm. Cédula: n.a.
(f) Nombre de la obra o acción:

Sustitución de cercado perimetral sur en el muelle del recinto de Puerto Morelos, Quintana Roo

(u) PÓLIZA DE REGISTRO O PAGO	(v) FECHA DE PÓLIZA	(w) CONCEPTO	(x) IMPORTES			
			Anticipo o estimación de la obra o acción c/l.V.A.	Amortización del anticipo c/l.V.A.	Retenciones	Neto o pagado
n.a.	n.a.	Treinta por ciento de anticipo	\$395,709.20	\$0.00	\$8,751.30	\$386,957.90
n.a.	n.a.	Estimación No 1 (uno)	\$1,152,170.05	\$345,651.01	\$17,836.57	\$788,682.47
n.a.	n.a.	Estimación No 2 (dos)	\$166,860.62	\$50,058.19	\$2,583.14	\$114,219.29
n.a.	n.a.	Estimación No 1 (uno) convenio	\$182,279.35	\$0.00	\$4,059.27	\$178,220.08
		TOTALES	\$1,897,019.22	\$395,709.20	\$33,230.28	\$1,468,079.74

* n.a.: LA GERENCIA DE INGENIERÍA NO CUENTA CON INFORMACIÓN AL RESPECTO

ELABORÓ

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ
Subgerente de Proyectos y mant. Menor

REVISÓ

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA
Gerente de Ingeniería

AUTORIZÓ

LIC. VAGNER ELBIORN VEGA
Director General

CÉDULA DE REGISTRO DE INVERSIONES FÍSICAS.

Entidad: **ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.**

Período que se informa: del 1 de enero al 30 de septiembre del año 2022

(b) Número: **10**

(e) Núm. Cédula: **n.a.**


(f) Nombre de la obra o acción: **Mantenimiento al faro de Punta Sur en Isla Mujeres, Quintana Roo**

(u) PÓLIZA DE REGISTRO O PAGO	(v) FECHA DE PÓLIZA	(w) CONCEPTO	(x) IMPORTES			
			Anticipo o estimación de la obra o acción c/l.V.A.	Amortización del anticipo c/l.V.A.	Retenciones	Neto o pagado
n.a.	n.a.	Estimación No 1 (uno)	\$374,133.55	\$0.00	\$8,687.76	\$365,445.79
		TOTALES	\$374,133.55	\$0.00	\$8,687.76	\$365,445.79

* n.a.: LA GERENCIA DE INGENIERÍA NO CUENTA CON INFORMACIÓN AL RESPECTO

ELABORÓ

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ
Subgerente de Proyectos y mant. Menor

REVISÓ

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA
Gerente de Ingeniería

AUTORIZÓ

LIC. VAGNER ELBIORN VEGA
Director General

CÉDULA DE REGISTRO DE INVERSIONES FÍSICAS.

Entidad: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.

Período que se informa: del 1 de enero al 30 de septiembre del año 2022

(b) Número: 11
(e) Núm. Cédula: n.a.
(f) Nombre de la obra o acción:


Mantenimiento al muelle de transbordadores de la terminal marítima de Punta Sam, Quintana Roo

(u) PÓLIZA DE REGISTRO O PAGO	(v) FECHA DE PÓLIZA	(w) CONCEPTO	(x) IMPORTES			
			Anticipo o estimación de la obra o acción c/I.V.A.	Amortización del anticipo c/I.V.A.	Retenciones	Neto o pagado
n.a.	n.a.	Treinta por ciento de anticipo	\$417,302.63	\$0.00	\$8,495.65	\$408,806.98
		TOTALES	\$417,302.63	\$0.00	\$8,495.65	\$408,806.98

* n.a.: LA GERENCIA DE INGENIERÍA NO CUENTA CON INFORMACIÓN AL RESPECTO

ELABORÓ

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ
Subgerente de Proyectos y mant. Menor

REVISÓ

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA
Gerente de Ingeniería

AUTORIZÓ

LIC. VAGNER ELBIORN VEGA
Director General

CÉDULA DE REGISTRO DE INVERSIONES FÍSICAS.

Entidad: **ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.**

Período que se informa: del 1 de enero al 30 de septiembre del año 2022

(b) Número: **12**
(e) Núm. Cédula: **n.a.**
(f) Nombre de la obra o acción:


Mantenimiento al muelle de madera de la poligonal A (primera etapa) en Isla Mujeres, Quintana Roo

(u) PÓLIZA DE REGISTRO O PAGO	(v) FECHA DE PÓLIZA	(w) CONCEPTO	(x) IMPORTES			
			Anticipo o estimación de la obra o acción c/I.V.A.	Amortización del anticipo c/I.V.A.	Retenciones	Neto o pagado
n.a.	n.a.	Treinta por ciento de anticipo	\$123,523.10	\$0.00	\$2,380.18	\$121,142.92
n.a.	n.a.	Estimación No 1 (uno)	\$349,253.89	\$104,778.16	\$4,710.85	\$239,764.88
		TOTALES	\$472,776.99	\$104,778.16	\$7,091.03	\$360,907.80

* n.a.: LA GERENCIA DE INGENIERÍA NO CUENTA CON INFORMACIÓN AL RESPECTO

ELABORÓ

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ
Subgerente de Proyectos y mant. Menor

REVISÓ

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA
Gerente de Ingeniería

AUTORIZÓ

LIC. VAGNER ELBIORN VEGA
Director General

CÉDULA DE REGISTRO DE INVERSIONES FÍSICAS.

Entidad: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.

Período que se informa: del 1 de enero al 30 de septiembre del año 2022

(b) Número: 13

(e) Núm. Cédula: n.a.

(f) Nombre de la obra o acción: Mantenimiento al muelle fiscal de concreto de la poligonal A en Isla Mujeres, Quintana Roo

(u) PÓLIZA DE REGISTRO O PAGO	(v) FECHA DE PÓLIZA	(w) CONCEPTO	(x) IMPORTES			
			Anticipo o estimación de la obra o acción c/l.V.A.	Amortización del anticipo c/l.V.A.	Retenciones	Neto o pagado
n.a.	n.a.	Estimación No 1 (uno)	\$232,050.53	\$0.00	\$5,697.40	\$226,353.13
		TOTALES	\$232,050.53	\$0.00	\$5,697.40	\$226,353.13

* n.a.: LA GERENCIA DE INGENIERÍA NO CUENTA CON INFORMACIÓN AL RESPECTO

ELABORÓ



ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ
Subgerente de Proyectos y mant. Menor

REVISÓ



ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA
Gerente de Ingeniería

AUTORIZÓ

LIC. VAGNER ELBIORN VEGA
Director General

CÉDULA DE REGISTRO DE INVERSIONES FÍSICAS.

Entidad: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.

Período que se informa: del 1 de enero al 30 de septiembre del año 2022

(b) Número: 14
(e) Núm. Cédula: n.a.
(f) Nombre de la obra o acción:

Mantenimiento al muelle de transbordadores de la poligonal B en Isla Mujeres, Quintana Roo

(u) PÓLIZA DE REGISTRO O PAGO	(v) FECHA DE PÓLIZA	(w) CONCEPTO	(x) IMPORTES			
			Anticipo o estimación de la obra o acción c/I.V.A.	Amortización del anticipo c/I.V.A.	Retenciones	Neto o pagado
n.a.	n.a.	n.a.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

* n.a.: LA GERENCIA DE INGENIERÍA NO CUENTA CON INFORMACIÓN AL RESPECTO

ELABORÓ

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ
Subgerente de Proyectos y mant. Menor

REVISÓ

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA
Gerente de Ingeniería

AUTORIZÓ

LIC. VAGNER ELBIORN VEGA
Director General