




ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S. A. DE C. V.

DATOS GENERALES DE INVERSIONES FÍSICAS ENTIDAD: QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. (a)

(b) EJERCICIO	(c) FONDO	(d) CÉDULA	(e) NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	(f) LOCALIDAD/ MUNICIPIO	(g) MODALIDAD DE EJECUCIÓN	(h) MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	(i) NÚMERO DE CONTRATO O ACUERDO	(j) CONVENIO	(k) PERÍODO DE EJECUCIÓN		(l) CONTRATISTA
2019	RECURSOS PROPIOS	NO APLICA	TRABAJOS DE PINTURA, ALBAÑILERÍA, ELECTRICIDAD, CANCELERÍA Y TABLA ROCA EN EL RECINTO PORTUARIO DE PUNTA SAM	ISLA MUJERES	OBRA PÚBLICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	API-OGICOP-260419-001		29/04/19	29/05/19	JUAN ELOY MIJANGOS ESQUIVEL
2019	RECURSOS PROPIOS	NO APLICA	INSTALACIÓN DE LETRERO CHETUMAL Y SEÑALÍTICA EN LA TERMINAL MARÍTIMA DE CHETUMAL	OTHON P. BLANCO	OBRA PÚBLICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	API-OGICOP-070519-002		10/05/19	24/05/19	JUAN ELOY MIJANGOS ESQUIVEL
2019	RECURSOS PROPIOS	NO APLICA	MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN SU MODALIDAD PARTICULAR A LA MARINA DE SAN MIGUEL DE COZUMEL EN COZUMEL	COZUMEL	OBRA PÚBLICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	API-OGICOP-290419-003		29/04/19	26/05/19	TUA PROYECTOS, S. C.
2019	RECURSOS PROPIOS	NO APLICA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN LOS PATIOS DE MANIOBRAS Y VIALIDADES DEL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO MORELOS	PUERTO MORELOS	OBRA PÚBLICA	LICITACIÓN PÚBLICA	API-OGICOP-120619-004		01/07/19	31/08/19	JOSÉ LUIS GÓMEZ CARRILLO
			AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN						15/07/19	30/09/19	
2019	RECURSOS PROPIOS	NO APLICA	SUSTITUCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y REPARACIÓN DE REGADERAS EN LA TERMINAL MARÍTIMA DE TRANSBORDADORES CALETITA EN COZUMEL	COZUMEL	OBRA PÚBLICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	API-OGICOP-250619-005		10/07/19	08/08/19	MARCO ANTONIO ROMERO ESPARZA
2019	RECURSOS PROPIOS	NO APLICA	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE VERIFICACIÓN FITOSANITARIA EN LA TERMINAL MARÍTIMA DE PUERTO MORELOS	PUERTO MORELOS	OBRA PÚBLICA	LICITACIÓN PÚBLICA	API-OGICOP-220719-006		29/07/19	31/12/19	ACEROS Y PERFILES DEL CARIBE, S. A. DE C. V.
2019	RECURSOS PROPIOS	NO APLICA	ELABORACIÓN DEL PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL MARÍTIMA DE ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	OBRA PÚBLICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	API-OGICPS-080919-007		10/09/19	09/10/19	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS BAHÍA, S. A. DE C. V.


ARISTEO FERRAL SOSA
Coord. Programas Especiales
(r) ELABORÓ


ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA
Gerente de Ingeniería
(r) ELABORÓ


LCDA. ALICIA CONCEPCIÓN RICARDE MAGAÑA
Directora General
(r) AUTORIZO NOMBRE, CARGO Y FIRMA




ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S. A. DE C. V.


INFORMACIÓN FINANCIERA DE INVERSIONES FÍSICAS

ENTIDAD: QUINTANA ROO

PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

EJERCICIO	FONDO	CÉDULA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	IMPORTE CONTRATO			IMPORTE EJERCIDO EN EL TRIMESTRE			IMPORTE ACUMULADO			AVANCE %	
				FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FINANCIERO	FÍSICO
2019	RECURSOS PROPIOS		TRABAJOS DE PINTURA, ALBAÑILERIA, ELECTRICIDAD, CANCELERIA Y TABLA ROCA EN EL RECINTO PORTUARIO DE PUNTA		460,857.72	460,857.72		460,857.72	460,857.72		460,857.72	460,857.72	100%	100%
2019	RECURSOS PROPIOS		INSTALACIÓN DE LETRERO CHETUMAL Y SEÑALITICA EN LA TERMINAL MARÍTIMA DE CHETUMAL		118,764.50	118,764.50		118,764.50	118,764.50		118,764.50	118,764.50	100%	100%
2019	RECURSOS PROPIOS		MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN SU MODALIDAD PARTICULAR A LA MARINA DE SAN MIGUEL DE COZUMEL EN COZUMEL		254,000.00	254,000.00		254,000.00	254,000.00		254,000.00	254,000.00	100%	100%
2019	RECURSOS PROPIOS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN LOS PATIOS DE MANIOBRAS Y VIALIDADES DEL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO MORELOS		1,076,876.20	1,076,876.20		621,371.75	621,371.75		621,371.75	621,371.75	58%	100%
			AMPLIACIÓN DEL IMPORTE		122,893.69	122,893.69		122,893.69	122,893.69		122,893.69	122,893.69	0%	100%
2019	RECURSOS PROPIOS		SUSTITUCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y REPARACIÓN DE REGADERAS EN LA TERMINAL MARÍTIMA DE TRANSBORDADORES CALETITA EN COZUMEL		197,972.76	197,972.76		197,972.76	197,972.76		197,972.76	197,972.76	100%	100%
2019	RECURSOS PROPIOS		CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE VERIFICACIÓN FITOSANITARIA EN LA TERMINAL MARÍTIMA DE PUERTO MORELOS		12,704,473.60	12,704,473.60		0.00	0.00		0.00	0.00	30% DE ANTICIPO	5%
2019	RECURSOS PROPIOS		ELABORACIÓN DEL PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL MARITIMA DE ISLA MUJERES		155,483.08	155,483.08		119,996.80	119,996.80		119,996.80	119,996.80	77%	85%


Aristeo Ferral Sosa
Coordinador de Programas Especiales


Ing. Juan Manuel Azueta Gorocica
Gerente de Ingeniería


Lcda. Alicia Concepción Ricalde Magaña
Directora General de la ApiQroo.