



**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO**  
PRIMERA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES PARA EL EJERCICIO 2023 \*\*\*



No.	SUBPROGRAMA/ACTIVIDADES	RECURSOS APROBADOS **		MODIFICACION		PERIODO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
		PÚBLICO	PROPIOS	PÚBLICO	PROPIOS	INICIO	TERMINO	
<b>OBRAS</b>								
<b>ISLA MUJERES</b>								
1	CONSTRUCCIÓN DE NUEVO MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA TERMINAL MARÍTIMA DE ISLA MUJERES (POL. A)		\$2,500,000.00		\$3,200,000.00	09/23	12/23	Reprogramado 2022, licitación 2023 declarada desierta
2	MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE LA TERMINAL MARÍTIMA DE ISLA MUJERES POL. A MODULO DE SANITARIOS		\$1,000,000.00		\$1,000,000.00	09/23	12/23	
	REPARACIONES EN EL MUELLE DE MADERA DE LA TERMINAL MARÍTIMA DE ISLA MUJERES (Polígono A)		\$0.00		\$0.00	08/23	05/23	
<b>PUNTA SAM</b>								
	MANTENIMIENTO AL MUELLE DE MADERA		\$300,000.00		\$0.00	05/23	12/23	
3	REPARACION DE RAMPA DE CONCRETO SEGUNDA ETAPA, DE PUNTA SAM, QUINTANA ROO		\$1,500,000.00		\$1,499,978.64	22/06/23	19/09/23	Obra en proceso
4	MANTENIMIENTO A PATIOS Y VIALIDADES DE LA TERMINAL MARÍTIMA DE PUNTA SAM		\$1,000,000.00		\$1,000,000.00	09/23	12/23	
<b>PUERTO JUAREZ</b>								
5	MANTENIMIENTO AL EDIFICIO TERMINAL DEL RECINTO DE PUERTO JUAREZ, QUINTANA ROO.		\$2,000,000.00		\$1,979,996.75	19/06/23	16/10/23	Reprogramado 2022, obra en proceso
6	INSTALACION DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO		\$500,000.00		\$500,000.00	09/23	12/23	Reprogramado 2022
7	SISTEMA DE PROTECCION ANTE DESCARGAS ATMOSFERICAS EN LA TERMINAL MARITIMA		\$450,000.00		\$447,530.54	24/07/23	12/08/23	Reprogramado 2022, obra en proceso
	MANTENIMIENTO A MUELLES DE MADERA		\$1,000,000.00		\$0.00	05/23	12/23	Reprogramado 2022
<b>PUERTO MORELOS</b>								
	MANTENIMIENTO AL MUELLE DE CONCRETO DE PUERTO MORELOS		\$2,800,000.00		\$0.00	05/23	12/23	
8	CENTRO DE VERIFICACIÓN FITOSANITARIA DE PUERTO MORELOS (SEGUNDA ETAPA)		\$7,000,000.00		\$12,661,174.51	09/23	12/23	Reprogramado 2022, licitación 2023 declarada desierta
9	MANTENIMIENTO A OFICINAS DE PUERTO MORELOS		\$700,000.00		\$700,000.00	09/23	12/23	
10	MANTENIMIENTO DEL ALMACEN FISCAL, A PATIOS DE ACOMODOS Y VIALIDADES DE PUERTO MORELOS		\$1,300,000.00		\$1,261,419.56	16/08/23	14/10/23	Obra en proceso
<b>COZUMEL</b>								
11	MANTENIMIENTO AL ATRACADERO DE LANCHAS DE LA TERMINAL SAN MIGUEL DE COZUMEL		\$2,500,000.00		\$1,000,000.00	09/23	12/23	
12	MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE LA TERMINAL MARÍTIMA "SAN MIGUEL" DE COZUMEL MODULO DE SANITARIOS		\$800,000.00		\$799,900.00	16/08/23	12/10/23	Obra en proceso
<b>CHETUMAL</b>								
13	SISTEMA DE PROTECCION ANTE DESCARGAS ATMOSFERICAS EN LA TERMINAL MARITIMA		\$650,000.00		\$450,000.00	09/23	12/23	
14	MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE LA TERMINAL MARÍTIMA DE CHETUMAL y MUSEO DEL FARO		\$500,000.00		\$500,000.00	09/23	12/23	
<b>ESTUDIOS</b>								
15	ESTUDIO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA LOS MUELLES DE CONCRETO DE LAS TERMINALES MARÍTIMAS DE ISLA MUJERES, PUNTA SAM, PUERTO MORELOS, PUERTO JUAREZ, COZUMEL Y CHETUMAL		\$3,500,000.00		\$3,000,000.00	09/23	12/23	

Total autorizado: \$30,000,000.00

\$30,000,000.00

\* MONTOS NO INCLUYEN I.V.A.

\*\* PROGRAMA DE OBRAS AUTORIZADO EN JUNTA DE CONSEJO DEL 24 DE MARZO DEL 2023

\*\*\* PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AUTORIZADA EN JUNTA DE CONSEJO DEL 25 DE AGOSTO DEL 2023

Gerente de Ingeniería

Ing. Juan Manuel Azueta Gorocica

Subgerente de Proyectos y Mantenimiento Menor

Arq. Esteban Humberto González Gómez